



ID	Task Name	Un	Quant	Produção Dia	Duração	Trabalho	Início	Conclusão	Detalhes	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9
46	Augi 15	m3	510	9,62	53 dias	0 dias	Qua 29-08-18	Sáb 20-10-18	Máximo								
47	Augi 14 I	m3	585	8,73	67 dias	0 dias	Dom 09-09-18	Qua 14-11-18	Máximo								
48	<b>2.3 - Tubagem e Acessórios</b>				<b>185 dias</b>	<b>0 dias</b>	<b>Sex 04-05-18</b>	<b>Dom 04-11-18</b>	Máximo								
49	Fornecimento e assentamento de tubagem para rede de drenagem				185 dias	0 dias	Sex 04-05-18	Dom 04-11-18	Máximo								
50	Augi 20	m	2384	47,68	50 dias	0 dias	Sex 04-05-18	Sex 22-06-18	Máximo								
51	Augi 14 II	m	5132	54,02	95 dias	0 dias	Dom 20-05-18	Qua 22-08-18	Máximo								
52	Augi 15	m	1174	22,15	53 dias	0 dias	Sex 17-08-18	Seg 08-10-18	Máximo								
53	Augi 14 I	m	1430	21,34	67 dias	0 dias	Qui 30-08-18	Dom 04-11-18	Máximo								
54	<b>2.4 - Ramais de Ligação Domésticos</b>				<b>201 dias</b>	<b>0 dias</b>	<b>Ter 08-05-18</b>	<b>Sáb 24-11-18</b>	Máximo								
55	Execução de ramal de ligação de águas residuais domésticas				201 dias	0 dias	Ter 08-05-18	Sáb 24-11-18	Máximo								
56	Augi 20	un	97	1,49	65 dias	0 dias	Ter 08-05-18	Qua 11-07-18	Máximo								
57	Augi 14 II	un	250	2,27	110 dias	0 dias	Qui 24-05-18	Seg 10-09-18	Máximo								
58	Augi 15	un	23	0,34	67 dias	0 dias	Ter 21-08-18	Sex 26-10-18	Máximo								
59	Augi 14 I	un	43	0,52	83 dias	0 dias	Seg 03-09-18	Sáb 24-11-18	Máximo								
60	<b>2.5 - Câmaras de Visita</b>				<b>187 dias</b>	<b>0 dias</b>	<b>Dom 06-05-18</b>	<b>Qui 08-11-18</b>	Máximo								
61	Fornecimento e assentamento de câmaras de visita, incluindo execução de quedas qu				187 dias	0 dias	Dom 06-05-18	Qui 08-11-18	Máximo								
62	Augi 20	un	58	1,16	50 dias	0 dias	Dom 06-05-18	Dom 24-06-18	Máximo								
63	Augi 14 II	un	126	1,33	95 dias	0 dias	Seg 21-05-18	Qui 23-08-18	Máximo								
64	Augi 15	un	29	0,55	53 dias	0 dias	Dom 19-08-18	Qua 10-10-18	Máximo								
65	Augi 14 I	un	45	0,64	70 dias	0 dias	Sex 31-08-18	Qui 08-11-18	Máximo								
66	<b>2.6 - Diversos</b>				<b>211 dias</b>	<b>870 dias</b>	<b>Qui 10-05-18</b>	<b>Qui 06-12-18</b>	Máximo								
67	Fornecimento e colocação de bandas avisadoras em pvc				186 dias	0 dias	Dom 13-05-18	Qua 14-11-18	Máximo								
68	Augi 20	m	2384	47,68	50 dias	0 dias	Dom 13-05-18	Dom 01-07-18	Máximo								
69	Augi 14 II	m	5132	54,02	95 dias	0 dias	Dom 27-05-18	Qua 29-08-18	Máximo								
70	Augi 15	m	1174	22,15	53 dias	0 dias	Sáb 25-08-18	Ter 16-10-18	Máximo								
71	Augi 14 I	m	1430	20,43	70 dias	0 dias	Qui 06-09-18	Qua 14-11-18	Máximo								
72	Ensaio tipo Proctor				138 dias	276 dias	Ter 17-07-18	Sáb 01-12-18	Máximo								
	MEIOS DE EQUIPAMENTO					0 dias	Ter 17-07-18	Ter 17-07-18	Máximo								
	MEIOS HUMANOS					0 dias	Ter 17-07-18	Ter 17-07-18	Máximo								
	Equipamento de subempreiteiro					138 dias	Ter 17-07-18	Sáb 01-12-18	Máximo								
	Equipa de subempreiteiro					138 dias	Ter 17-07-18	Sáb 01-12-18	Máximo								
73	Augi 20	un	41	13,67	3 dias	0 dias	Ter 17-07-18	Qui 19-07-18	Máximo								
74	Augi 14 II	un	89	14,83	6 dias	0 dias	Dom 16-09-18	Sex 21-09-18	Máximo								
75	Augi 15	un	20	6,67	3 dias	0 dias	Qui 01-11-18	Sáb 03-11-18	Máximo								
76	Augi 14 I	un	27	5,4	5 dias	0 dias	Ter 27-11-18	Sáb 01-12-18	Máximo								
77	Inspeção video de tubagem aplicada				140 dias	280 dias	Sex 20-07-18	Qui 06-12-18	Máximo								
	MEIOS DE EQUIPAMENTO					0 dias	Sex 20-07-18	Sex 20-07-18	Máximo								
	MEIOS HUMANOS					0 dias	Sex 20-07-18	Sex 20-07-18	Máximo								
	Equipamento de subempreiteiro					140 dias	Sex 20-07-18	Qui 06-12-18	Máximo								
	Equipa de subempreiteiro					140 dias	Sex 20-07-18	Qui 06-12-18	Máximo								
78	Augi 20	m	2384	476,8	5 dias	0 dias	Sex 20-07-18	Ter 24-07-18	Máximo								
79	Augi 14 II	m	5132	1026,4	5 dias	0 dias	Sáb 22-09-18	Qua 26-09-18	Máximo								
80	Augi 15	m	1174	234,8	5 dias	0 dias	Dom 04-11-18	Qui 08-11-18	Máximo								
81	Augi 14 I	m	1430	286	5 dias	0 dias	Dom 02-12-18	Qui 06-12-18	Máximo								
82	Fornecimento e aplicação de betão em proteção de tubagem				95 dias	0 dias	Seg 21-05-18	Qui 23-08-18	Máximo								
83	Augi 14 II	m3	2	0,02	95 dias	0 dias	Seg 21-05-18	Qui 23-08-18	Máximo								
84	Fornecimento e colocação de geotextil não tecido				172 dias	0 dias	Dom 20-05-18	Qua 07-11-18	Máximo								
85	Augi 15	m2	594	28,29	21 dias	0 dias	Dom 20-05-18	Sáb 09-06-18	Máximo								
86	Augi 14 II	m2	684	9,77	70 dias	0 dias	Qui 30-08-18	Qua 07-11-18	Máximo								
87	Ligação de coletor proposto a emissário e rede em baixa				182 dias	0 dias	Sáb 02-06-18	Sex 30-11-18	Máximo								
88	Augi 20	un	3	0,13	23 dias	0 dias	Sáb 02-06-18	Dom 24-06-18	Máximo								
89	Augi 14 II	un	4	0,04	95 dias	0 dias	Qui 26-07-18	Dom 28-10-18	Máximo								
90	Augi 15	un	1	0,04	23 dias	0 dias	Ter 02-10-18	Qua 24-10-18	Máximo								
91	Augi 14 I	un	4	0,09	45 dias	0 dias	Qua 17-10-18	Sex 30-11-18	Máximo								
92	Corte de tubagem para construção de nova câmara de ligação				19 dias	0 dias	Ter 16-10-18	Sáb 03-11-18	Máximo								
93	Augi 15	un	2	0,11	19 dias	0 dias	Ter 16-10-18	Sáb 03-11-18	Máximo								
94	Fornecimento e montagem de medidor de caudal, incluindo trabalhos de construção ci				15 dias	0 dias	Ter 09-10-18	Ter 23-10-18	Máximo								
95	Augi 20	un	1	0,07	15 dias	0 dias	Ter 09-10-18	Ter 23-10-18	Máximo								
96	Demolição e reconstrução de muros de alvenaria, incluindo revestimentos				157 dias	314 dias	Qui 10-05-18	Sáb 13-10-18	Máximo								
	MEIOS HUMANOS					0 dias	Qui 10-05-18	Qui 10-05-18	Máximo								
	PINTOR					314 dias	Qui 10-05-18	Sáb 13-10-18	Máximo								
97	Augi 14 II	m	2	0,02	85 dias	0 dias	Qui 10-05-18	Qui 02-08-18	Máximo								
98	Augi 15	m	12	0,17	70 dias	0 dias	Dom 05-08-18	Sáb 13-10-18	Máximo								
99	<b>Reposição de pavimentos betuminosos, incluindo sinalização</b>				<b>133 dias</b>	<b>0 dias</b>	<b>Sáb 04-08-18</b>	<b>Sex 14-12-18</b>	Máximo								
100	Augi 20				5 dias	0 dias	Sáb 04-08-18	Qua 08-08-18	Máximo								
101	Augi 14 II				10 dias	0 dias	Dom 07-10-18	Ter 16-10-18	Máximo								
102	Augi 15				5 dias	0 dias	Seg 19-11-18	Sex 23-11-18	Máximo								
103	Augi 14 I				8 dias	0 dias	Sex 07-12-18	Sex 14-12-18	Máximo								